

b) Informacje o zmianach w organizacji ruchu:

W związku z pracami Wykonawcy robót wodno-kanalizacyjnych na os. Nowy Górnik informujemy, że w okresie od 10.10. 2011 do 31.10.2011r. w rejonie ul. ks. Twardowskiego planowane jest sukcesywne wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlano-montażowych.

W zależności od postępu prac poszczególne odcinki w/w ulicy będą wyłączane z ruchu i wprowadzony zostanie układ objazdów ulicami sąsiednimi.

Wykonawca robót umożliwi dojazd mieszkańcom do posesji .

Wykonawca kontraktu pn „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Górnik” firma P.U.P. SANBUD – E. Rataj, z siedzibą przy ul. Karpackiej 12, 62-800 Kalisz informuje że w okresie **od 13 września do 30 października br.** w rejonie ul.

Kochanowskiego i ul. Baczyńskiego planowane jest sukcesywne wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlano – montażowych,

W zależności od postępu prac poszczególne odcinki w/w ulic będą wyłączane z ruchu i wprowadzony zostanie układ objazdów ulicami sąsiednimi.

Wykonawca robót umożliwi dojazd mieszkańcom do posesji.

W związku z pracami Wykonawcy robót wodno-kanalizacyjnych na os. Nowy Górnik informujemy, że w okresie od połowy lipca 2011 do połowy września 2011r. w rejonie ul. Korczaka, ul. Zapolskiej , ul. Nałkowskiej ul. Nowy Górnik -przedłużenie ul. Baczyńskiego oraz ul. Rodziewiczówny od ul. Krasińskiego do ul. Nowy Górnik w Oławie planowane jest sukcesywne wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlano-montażowych.

W zależności od postępu prac poszczególne odcinki w/w ulic będą wyłączane z ruchu i wprowadzony zostanie układ objazdów ulicami sąsiednimi.

Wykonawca robót umożliwi dojazd mieszkańcom do posesji .

W związku z pracami Wykonawcy robót kanalizacyjnych – Firmy PUP SANBUD-E. Rataj informujemy, że w dniu

02 czerwca 2011r. w rejonie ul. Nowy Górnik i ul. Krasińskiego w Oławie planowane jest wprowadzenie zmiany

organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji.

W zależności od postępu robót poszczególne odcinki w/w ulic będą wyłączane z ruchu i wprowadzony zostanie układ objazdów ulicami sąsiednimi.

Wykonawca robót umożliwi dojazd mieszkańcom do posesji .

Wykonawca PUP SANBUD-E. Rata informuje, iż w dniu **17 maja 2011r.** w rejonie ul. Rodziewiczówny w Oławie wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na czas budowy sieci wodno-kanalizacyjnej .

Odcinek ul. Rodziewiczówny od ul. Kutrowskiego do ul. Krasińskiego zostanie wyłączony z ruchu i wprowadzony układ objazdów sąsiednimi ulicami.

Wykonawca robót umożliwi dojazd mieszkańcom do posesji .

Za utrudnienia przepraszamy.

c) Analiza postępu prac:

01.03.2012r.

Zamawiający złożył zawiadomienie o zakończeniu inwestycji i zamiarze przystąpienia do użytkowania do Nadzoru Budowlanego. W chwili obecnej trwa procedura weryfikacyjna. Planowany termin użytkowania inwestycji to 15 marca 2012r. Po tej dacie mieszkańcy będą mogli wchodzić do nowowytbudowanych sieci.

20.01.2012r.

Wykonawca przekazał zrealizowany zakres robót dnia 09.01.2012r. W związku z powyższym uzyskanie zgody na użytkowanie planowane jest na marzec 2012r. po tym czasie mieszkańcy będą mogli się przyłączyć.

09.01.2012r.

Wystawiono Świadczenie Przejęcia Robót. Trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin związany z możliwością użytkowania nowowytbudowanych sieci to marzec bieżącego roku

12.12.2011r.

Wykonawca zgłosił zakończenie robót objętych Kontraktem. Dnia 29.12.2011r. Komisja dokonała odbioru końcowego robót.

22.11.2011r.

Roboty liniowe związane z montażem sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej zostały zrealizowane w 100%. Roboty związane z wykonaniem automatyki, monitoringu na przepompowniach wykonano: sprzętowo w ok. 95%, programowo w ok. 80%. W przyszłym tygodniu Wykonawca planuje przeprowadzić rozruch przepompowni.

15.11.2011r.

Roboty liniowe związane z montażem sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej zostały zrealizowane w 100%. Trwają roboty związane z wykonaniem automatyki, monitoringu na przepompowniach.

09.11.2011r.

Roboty liniowe związane z montażem sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej zostały zrealizowane w 100%. Trwają roboty związane z wykonaniem automatyki, monitoringu na przepompowniach oraz zagospodarowanie terenu wokół przepompowni.

04.11.2011r.

W dniu 04.11.2011r. zrealizował wpinanie do sieci wodociągowej przy ul. Baczyńskiego. Tym samym roboty liniowe związane z montażem sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej zostały zrealizowane w 100%. W dniu 04.11.2011r. odbył się przegląd techniczny studzienek oraz hydrantów i zasuw po wykonanych robotach sieciowych. Do zakończenia inwestycji pozostały jeszcze roboty związane z wykonaniem automatyki, monitoringu na przepompowniach oraz zagospodarowanie terenu wokół przepompowni.

25.10.2011r.

Wykonawca zakończył roboty w ulicy Twardowskiego. Do dnia 25 października 2011r.

ułożono około 4170m kanalizacji sanitarnej oraz około 1450m sieci wodociągowej, co stanowi około 99,9% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

19.10.2011r.

Wykonawca w dalszym ciągu realizuje montaż kanału sanitarnego w ul. Twardowskiego. Do dnia 18 października 2011r. ułożono około 3920m kanalizacji sanitarnej oraz około 1450m sieci wodociągowej, co stanowi około 95% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

12.10.2011r.

Wykonawca zakończył roboty ziemne oraz montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej przy ul. Baczyńskiego. Aktualnie realizowany jest montaż kanału sanitarnego w ul. Twardowskiego. Do dnia 12 października 2011r. ułożono około 3250m kanalizacji sanitarnej oraz około 1450m sieci wodociągowej, co stanowi około 83% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

05.10.2011r.

Wykonawca zakończył montaż kolektora głównego w ul. Kochanowskiego. Aktualnie prowadzone są roboty ziemne oraz montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz przy ul. Baczyńskiego oraz w odrzutach drogowych przy ul. Kochanowskiego. Rozpoczęto roboty montażowe wodociągu przy ul. Baczyńskiego. Do dnia 05 października 2011r. ułożono około 3100m kanalizacji sanitarnej oraz około 1260m sieci wodociągowej, co stanowi około 77% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

28.09.2011r.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi roboty montażowe w ul. Kochanowskiego związane z budową kanalizacji sanitarnej. Osadzony został zbiornik przepompowni P3 oraz przewiert pod drogą Baczyńskiego. Wykonano wpinki do sieci wodociągowej w ul. Rodziewiczówny oraz Korczaka. Przystąpiono do robót ziemnych i montażowych związanych z budową wodociągu przy ul. Baczyńskiego. Do dnia 28 września 2011r. ułożono około 2750m kanalizacji sanitarnej oraz około 1260m sieci wodociągowej, co stanowi około 72% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

21.09.2011r.

Wykonawca prowadzi roboty montażowe w ul. Kochanowskiego związane z budową kanalizacji sanitarnej. Osadzone zostały dwa zbiorniki przepompowni: P2 przy ul. Nałkowskiej oraz P1 przy ulicy Korczaka. W dniu 23.09.2011r. planowana jest wpinka do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Rodziewiczówny. Do dnia 21 września 2011r. ułożono około 2750m kanalizacji sanitarnej oraz około 1260m sieci wodociągowej, co stanowi około 71% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

16.09.2011r.

Wykonawca prowadzi roboty montażowe w ul. Zapolskiej związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu, oraz Kochanowskiego związane z budową kanalizacji sanitarnej. Wykonano nawierzchnię asfaltową w ul. Nowy Górnik. Sukcesywnie prowadzona jest odbudowa nawierzchni tłuczniowych na zakończonych ulicach Rodziewiczówny i Krasieńskiego i Korczaka. Do dnia 16 września 2011r. ułożono około 2670 m kanalizacji sanitarnej oraz około 1210 m sieci wodociągowej, co stanowi około 70% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

23.08.2011r.

Wykonano odcinek kolektora zbiorczego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Rodziewiczówny S26-S51 i ul. Korczaka S66-70, S67-S72 i Zapolskiej S13-S58. Wykonawca rozpoczął roboty związane z odtworzeniem nawierzchni w ul. Nowy Górnik. Ułożono około 1970 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz około 240m sieci wodociągowej, co stanowi około 39% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem. Od początku września Wykonawca rozpocznie roboty w ul. Kochanowskiego.

17.08.2011r.

Wykonawca w chwili obecnej prowadzi m.in prace związane z otworzeniem nawierzchni w rejonie ul. Nowy Gróńnik

09.08.2011r.

Wykonawca zgodnie z założeniami prowadzi prace w ul. Rodziewiczówny (wodociąg i dalszy ciąg kanalizacji sanitarnej) oraz ul. Zapolskiej (kanalizacja sanitarna). Do dnia 09.08.2011r. ułożono około 1350 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, co stanowi około 24% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

29.07.2011r.

Wykonano odcinek kolektora zbiorczego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Nowy Górnik i ul. Korczaka, odcinek w ul. Rodziewiczówny od ul. Kutrowskiego do skrzyżowania z ul. Krasińskiego oraz odcinek w ul. Krasińskiego pomiędzy ulicami Rodziewiczówny i Nowy Górnik. W pierwszym tygodniu sierpnia Wykonawca przystępuje do robót w ul. Rodziewiczówny (wodociąg i dalszy ciąg kanalizacji sanitarnej) oraz ul. Zapolskiej (kanalizacja sanitarna). Do dnia 29.07.2011r. ułożono około 1350 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, co stanowi około 24% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

W tym tygodniu Wykonawca będzie realizował roboty w ul. Rodziewiczówny i ul. Zapolskiej w związku z czym mogą wystąpić utrudnienia komunikacyjne.

21.07.2011r.

Wykonano odcinki kolektora zbiorczego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Nowy Górnik oraz Rodziewiczówny od ul. Kutrowskiego do skrzyżowania z ul. Krasińskiego. Trwają roboty ziemne i montażowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krasińskiego od ulicy Nowy Górnik w kierunku ul. Rodziewiczówny oraz w ul. Korczaka. Do dnia 20.07.2011r. ułożono około 700 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, co stanowi około 12,4% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

14.07.2011r.

Zakończono montaż kolektora zbiorczego w ul. Nowy Górnik. Rozpoczęto roboty ziemne i montażowe w ul. Krasińskiego od ulicy Nowy Górnik w kierunku ul. Rodziewiczówny. Do dnia 14.07.2011r. zrealizowano około 640 m kanalizacji sanitarnej.

07.07.2011r.

W dalszym ciągu realizowane są roboty w ul. Nowy Górnik. Wykonano łącznie ok. 470mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

28.06.2011r.

Realizowane są roboty w ul. Nowy Górnik. Zakończono roboty w ul. Rodziewiczówny w

zakresie kanalizacji sanitarnej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kutrowskiego do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego). Wykonano ok. 400mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

09.06.2011r.

Realizowane są roboty w ul. Nowy Górnik. Zakończono roboty w ul. Rodziewiczówny w zakresie kanalizacji sanitarnej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kutrowskiego do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego). Wykonano ok. 280mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

24.05.2011 r.

Wykonawca prowadzi prace w ul. Rodziewiczówny. Wykonano ok. 170mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej