

b) Analiza postępu prac:

1.03.2012r.

Zamawiający podjął czynności mające na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanej inwestycji. Zawiadomiono organy Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które w ustawowym terminie nie wniosły sprzeciwu. W chwili obecnej trwa procedura weryfikacyjna wniosku złożonego w Nadzorze Budowlanym. Planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to 30 marca 2012r. Po tym czasie mieszkańcy będą mieli możliwość wpiąć się do nowowytbudowanych sieci.

20.01.2012r.

Wykonawca przekazał zrealizowany zakres robót dnia 12.01.2012r.

W związku z powyższym uzyskanie zgody na użytkowanie planowane jest do dnia 30 marca 2012r. po tym czasie mieszkańcy będą mogli się przyłączać.

10.01.2012r.

W dniu 12.01.2012r. Odbędzie się odbiór końcowy inwestycji. Po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót, Inwestor wystąpi do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin związany z możliwością użytkowania sieci to koniec marca bieżącego roku.

13.12.2011r.

W dniu 13.12.2011r. odbył się rozruch przepompowni P1, w dniu 15.12.2011r. Wykonawca zgłosił zakończenie wszystkich robót objętych Kontraktem. Tego samego dnia odbył się przegląd wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągu. W chwili obecnej trwa weryfikacja dokumentacji Wykonawcy przez Inżyniera.

24.11.2011r.

Wykonawca prowadzi roboty związane z uporządkowaniem terenu w obrębie prywatnych działek przy ul. Kutrowskiego, roboty montażowe w rejonie przepompowni P1 przy ul. Osadniczej oraz roboty związane z odbudową nawierzchni bitumicznych w ul. Osadniczej i Nowoosadniczej oraz gruntowych na pozostałych drogach. Do dnia 24.11.2011r. zrealizowano około 98% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

17.11.2011r.

Wykonawca zakończył roboty związane z montażem kanalizacji sanitarnej w obrębie prywatnych działek przy ul. Kutrowskiego. W dalszym ciągu prowadzone są roboty montażowe w rejonie przepompowni P1 przy ul. Osadniczej oraz przy ul. Nowoosadniczej. Równolegle prowadzone są roboty związane z odbudową nawierzchni w ul. Osadniczej. Zrealizowano do tej pory około 97% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

10.11.2011r.

Wykonawca zakończył roboty związane z montażem kanalizacji sanitarnej w obrębie prywatnych działek przy ul. Kutrowskiego. Obecnie prowadzone są roboty montażowe w rejonie przepompowni P1 przy ul. Osadniczej oraz przy ul. Nowoosadniczej. Równolegle prowadzone są roboty związane z odbudową nawierzchni w ul. Osadniczej. Do dnia dzisiejszego zrealizowano około 1300m sieci wodociągowej oraz 1920m sieci kanalizacji sanitarnej co stanowi 96% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

03.11.2011r.

Wykonawca prowadzi roboty montażowe w rejonie przepompowni P1 przy ul. Osadniczej oraz w obrębie prywatnych działek przy ul. Kutrowskiego. Równolegle prowadzone są roboty związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne w ul. Osadniczej. Do dnia dzisiejszego zrealizowano około 1300m sieci wodociągowej oraz 1830m sieci kanalizacji sanitarnej co stanowi 94% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

27.10.2011r.

Wykonawca wykonał montaż zbiornika przepompowni P1 przy ul. Osadniczej oraz prowadzi roboty związane z

montażem kanalizacji sanitarnej w obrębie prywatnych działek przy ul. Kutrowskiego. Do dnia dzisiejszego zrealizowano około 1290m sieci wodociągowej oraz 1780m sieci kanalizacji sanitarnej co stanowi 92% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

20.10.2011r.

Wykonawca prowadzi roboty związane z montażem kanalizacji sanitarnej w obrębie prywatnych działek przy ul. Kutrowskiego. Do dnia dzisiejszego zrealizowano około 1700m co stanowi 89% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

13.10.2011r.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi roboty związane z montażem kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ul. Nowoosadniczej. W przyszłym tygodniu Wykonawca planuje przystąpić do robót na odcinku zaprojektowanym w obrębie prywatnych działek przy ul. Kutrowskiego. Do dnia dzisiejszego zrealizowano około 88% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

06.10.2011r.

Wykonawca prowadzi roboty związane z montażem kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ul. Nowoosadniczej. W najbliższych dniach wykonane zostaną wpięcia do istniejących sieci. Do dnia dzisiejszego zrealizowano około 1640m kanalizacji sanitarnej oraz 1290 m sieci wodociągowej co stanowi 88% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

29.09.2011r.

Wykonawca realizuje wywózkę urobku zhałdowanego przy ulicy Kutrowskiego. Prowadzone są również przygotowania do montażu przepompowni P1. Do dnia dzisiejszego wykonano około 1590 m kanalizacji sanitarnej oraz 1260 m sieci wodociągowej co stanowi 85% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

22.09.2011r.

Wykonawca wykonał kamerowanie sprawdzające wykonanego przewiertu sterowanego na prywatnych posesjach przy ul. Kutrowskiego. Realizowany jest wywóz urobku zhałowanego na placu przy ul. Kutrowskiego. Do dnia dzisiejszego wykonano około 1590 m kanalizacji sanitarnej oraz 1260 m sieci wodociągowej co stanowi 85% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

16.09.2011r.

Wykonawca zrealizował przewiert sterowany rurą PEHD na ul. Kutrowskiego. Do dnia dzisiejszego wykonano około 1590 m kanalizacji sanitarnej oraz 1260 m sieci wodociągowej co stanowi 85% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

24.08.2011r.

Wykonawca zrealizował wpinki do istniejącej sieci wodociągowej. W najbliższych dniach wykonywany będzie przewiert pod rurę PEHD na ul. Kutrowskiego. Do dnia dzisiejszego wykonano około 70% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

09.08.2011 r.

Ułożono ponad 1400m kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do posesji oraz ponad 1000 m sieci wodociągowej, co stanowi około 74% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

28.07.2011r.

Wykonawca realizuje roboty w ul. Braci Gierymskich związane z budową sieci wodociągowej. Zakończono prace związane z montażem sieci i odrzutów kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Rodakowskiego, Kossaka, Styki, Osadniczej. Do dnia 28.07.2011r. ułożono około 1400m kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do posesji oraz około 950m sieci wodociągowej, co stanowi około 70% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

22.07.2011r.

Wykonawca realizuje roboty w ul. Braci Gierymskich związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz w ul. Nowoosadniczej związane z budową sieci wodociągowej . Zakończono prace związane z montażem sieci i odrzutów kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Rodakowskiego, Kossaka, Styki, Osadniczej. Do dnia 22.07.2011r. ułożono około 1320 m kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do posesji oraz około 900m sieci wodociągowej, co stanowi około 66% całkowitej długości wszystkich sieci objętych kontraktem.

14.07.2011r.

Wykonawca realizuje roboty w ul. Braci Gierymskich związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz w ul. Nowoosadniczej związane z budową sieci wodociągowej . Do dnia 14.07.2011r. wykonano około 1000m kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do posesji oraz około 890m sieci wodociągowej, co stanowi około 57% realizacji robót.

07.07.2011r.

Wykonawca realizuje roboty ul. Osadniczej, Braci Gierymskich związane z budową kanalizacji sanitarnej. Do dnia 07.07.2011r. wykonano około 910m kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do posesji oraz około 790 m sieci wodociągowej, co stanowi około 51% realizacji robót.

30.06.2011r.

Wykonawca realizuje roboty ul. Osadniczej, Braci Gierymskich związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz w ul. Chełmońskiego związane z budową wodociągu. Do dnia 30.06.2011r. wykonano około 910m kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do posesji oraz około 530 m sieci wodociągowej.

09.06.2011r.

Wykonawca realizuje roboty ul. Styki związane z budową odrzutów kanalizacji sanitarnej do posesji oraz w ul. Osadniczej – prace przygotowawcze do robót ziemnych - rozbiórka nawierzchni drogowej. Do dnia 09.06.2011r. wykonano około 570m kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do posesji oraz około 210 m sieci wodociągowej.

02.06.2011r.

Wykonawca realizuje roboty ul. Styki związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz w ul. Wyczółkowskiego związane z budową sieci wodociągowej. Do dnia 02.06.2011r. wykonano około 378m sieci kanalizacji sanitarnej, 116m odrzutów do posesji i około 94m sieci wodociągowej.

Maj 2011 r.

W chwili obecnej wykonano kolektory sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: ul. Wyczółkowskiego, Chełmońskiego (bez przejścia pod Osadniczą), trwają prace na ul. Rodakowskiego.