

**25.11.2013 r.**

Wykonawca zakończył całość robót wraz z badaniami Pull Off. W chwili obecnej Wykonawca finalizuje kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

**18.11.2013 r.**

Wykonawca zakończył roboty związane z montażem rękawa oraz renowacją studni. W bieżącym tygodniu realizowane będą próby Pull Off dla studni w ul. Zwierzynieckiej, Pałacowej, Lipowej oraz Rzeźniczej.

**13.11.2013 r.**

Wykonawca zakończył roboty związane z montażem rękawów. Pozostało do wykonania 5 studni – 3 szt. w ul. Zwierzynieckiej i 2 szt. w ul. Lipowej. Ponadto Wykonawca do chwili obecnej zamontował 87 z 93 kształtek kapeluszowych.

**05.11.2013 r.**

Wykonawca do dnia dzisiejszego zamontował rękaw o łącznej długości ok. 6050 m oraz wykonał renowację: 117 studni – bez regulacji włazów, 20 studni – renowacja ścian studni oraz zamontował 78 z 93 kształtek kapeluszowych.

**28.10.2013 r.**

Wykonawca do chwili obecnej zamontował rękaw o łącznej długości ok. 5750m oraz wykonał renowację 97 studni – bez regulacji włazów, 15 studni – renowacja ścian studni oraz zamontował 58 z 93 kształtek kapeluszowych.

**21.10.2013 r.**

Wykonawca do chwili obecnej zamontował rękaw o łącznej długości ok. 5,4 km co stanowi ok. 87% całości zakresu oraz wykonał renowację 59 studni. Ponadto Wykonawca jest w trakcie kompletowania dokumentacji odbiorowej dla wykonanych odcinków.

**07.10.2013 r.**

Wykonawca do chwili obecnej zamontował rękaw o łącznej długości ok. 3 km co stanowi ok. 48% całości zakresu oraz wykonał renowację 18 studni. Ponadto trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia prób szczelności wykonanych odcinków.

**16.09.2013 r.**

Wykonawca poinformował, iż wykonał renowację kanału w ul. Kościuszki i ul. Okólnej, Ponadto sukcesywnie dostarcza wnioski materiałowe, projekty wykonawcze, projekty organizacji ruchu.

**21.08.2013 r.**

Wykonawca zrealizował cały zakres robót pod względem czyszczenia i kamerownia kanałów. Ponadto jest w trakcie uzgadniania wniosków materiałowy oraz projektów wykonawczych.

**31.07.2013 r.**

Wykonawca nadal prowadzi prace organizacyjne m.in zorganizował zaplecze budowy – teren PKS ul. Opolska, sukcesywnie dostarcza wnioski materiałowe oraz projekty wykonawcze. Ponadto przeprowadził czyszczenie oraz inspekcję TV większości odcinków sieci kanalizacji sanitarnej określonej w zakresie Kontraktu.

**04.06.2013 r.**

W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace organizacyjne w celu rozpoczęcia robót.

**20.05.2013 r.**

W dniu 20.05.2013 r. Spółka podpisała umowę z ww. Wykonawca na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.