

b) Analiza postępu prac:**20.01.2012r.**

W dniu 26.1.2012 r. Inżynier Kontraktu wydał świadectwo przejęcia robót.
 Łączna długość sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji: 5,85 km
 Łączna liczba studni rewizyjnych poddanych renowacji: 167 szt.
 Okres zgłaszania wad: do dnia 31.12.2012 r.
 Okres rękojmi na wykonane roboty: do dnia 31.12.2014 r.

26.01.2012r.

1. Wykonano 100 % renowacji kanalizacji – 5,9 km
 2. Wykonano 100 % renowacji studni – 170 szt.
 3. Trwają prace Komisji Odbioru Końcowego robót.

17.01.2012r.

Zakończone zostały prace związane z renowacją kanalizacji oraz studni rewizyjnych.
 Obecnie trwają procedury odbiorowe wykonanych robót.

09.11.2011r.

Wykonano 95 % długości renowacji kanalizacji.
 Wykonano 70 % napraw studni.

Do dnia 28.10.2011 r. jest przerwa w renowacji kanalizacji sanitarnej – wkładanie rękawa.
 Prace związane z wkładaniem rękawa go kanalizacji sanitarnej rozpoczną się od dnia 02.11.2011 r. i trwać będą do dnia 15.11.2011 r.

w ulicach: 3. Maja, 11. Listopada i ul. Andersa oraz ul. Żeromskiego a także na odcinku 8 m na dojeździe do przepompowni przy ul. Kutrowskiego.

Stan zaawansowania prac układania rękawa: 95 % długości kanalizacji objętej renowacją.
 Po zakończeniu ww. prac rękaw założony zostanie na 100% długości kanalizacji.

Obecnie wykonano renowację 50 % studni kanalizacyjnych.”

11.10.2011r.

Do dnia 08.10.2011 r. wykonano renowację kanalizacji w ilości zgodniej z poniższą tabelą.

Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie
Kontrakt Nr 9

Renowacja rękawem termoutwardzalnym POLTEC

Lp.	Ulica	Odcinek	Srednica	Długość
			[mm]	[m]
1	Sw. Rocha	Cała	200	206,2
2		Cała		
	1 Maja		200/300/400/450/500	1147
8	Brzeska-Browarniana	Cała	200	198,5
10	Młyńska	Cała	250	252
13	Zołnierza Polskiego	Cała	400	133,2
14	3 Maja	Cała	200/250/300/400/500/600	1420
16	Rybicka	Cała	200	232,2
17	Chrobrego	Cała	200/300/400	332,5
20	Własta	Cała	400	139,5
21	Wiejska	Cała	400	422
25	Kutrowskiego	S138-S139	300	27,9
26	Kutrowskiego	S139-S145	400	181,7
27	Kutrowskiego	S145-S146	500	40,00
28	Kutrowskiego	S146-S149	500	96,5
29	Kutrowskiego	S149-S150	500	18,00
30	Lipowa	S150-S157	400	274,00

Długość wykonanej renowacji kanalizacji **5121,2** m
 Całkowita długość kanalizacji przeznaczony do renowacji **5859,5** m
87 %

W dniach 10-16.10.2011 r. nie będą prowadzone prace związane z renowacją kanalizacji za wyjątkiem prac w studniach kanalizacyjnych.

22.09.2011r.

Długość wykonanej renowacji kanalizacji 3762,55 m

Całkowita długość kanalizacji przeznaczony do renowacji 5859,5 m

Procentowe zaawansowanie robót – renowacja : 64%

Szczegółowe tabelaryczne zestawienie wykonanej renowacji kanalizacji.

Lp.	Ulica	Odcinek	Średnica [mm]	Długość odcinka [m]
1	Św. Rocha	S66-S50	200	206,2
2	1 Maja	S1-S4	250	131,8
3	1 Maja	S4-S5	200	54,3
4	1 Maja	S17-S19	400	60,3
5	1 Maja	S19-S22	300	157,1
6	1 Maja	S22-S28	400	306,5
7	1 Maja	S28-S32	400	171,7
8	Brzeska-Browamiana	S73-S68	200	118,2
9	Brzeska-Browamiana	S66-S68	200	63,8
10	Młyńska	S53-S58	200	226,4
11	Młyńska	S58-S59	200	12,00
12	Młyńska	S58-S60	200	12,40
13	Żołnierza Polskiego	S32-S37	400	133,2
14	3 Maja	S37-S47	200	383,6
15	3 Maja	S37-S51	400	190,65
16	Rybacka	S104-S113A	200	232,2
17	Chrobrego	S51-S74	400	137,7
18	Chrobrego	S98-S99	400	21,2
19	Chrobrego	S101-S104	250	115,2
20	Własta	S74-S78	400	94,2
21	Wiejska	S157-S158	400	16,2
22	Wiejska	S158-S159	400	50,00
23	Wiejska	S163-S165	300	95,5
24	Wiejska	S165-S168	250	134,1
25	Kutrowskiego	S138-S139	300	27,9
26	Kutrowskiego	S139-S145	400	181,7
27	Kutrowskiego	S145-S146	500	40,00
28	Kutrowskiego	S146-S149	500	96,5
29	Kutrowskiego	S149-S150	500	18,00
30	Lipowa	S150-S157	400	274,00

Poniżej przedstawiony został harmonogram prac Wykonawcy związanych z renowacją kanalizacji sanitarnej w mieście Oława

Lp.	Ulica	Data montażu	Lp.	Ulica	Data montażu
1	Rybacka	08.08	21	Lipowa	09.09
2	Chrobrego	09.08	22	Kutrowskiego	12.09
3	Chrobrego	10.08	23	Kutrowskiego	13.09
4	Chrobrego	11.08	24	Kutrowskiego	14.09
5	Młyńska	12.08	25	Kutrowskiego	15.09
6	Młyńska	12.08	26	Kutrowskiego	19.09
9	1 Maja	16.08	27	3 Maja	20.09
10	1 Maja	17.08	28	3 Maja	22.09
11	Własta	18.08	29	3 Maja	23.09
12	Chrobrego	19.08	30	3 Maja	26.09
13	3 Maja/Chrobrego	22.08	31	Żeromskiego	27.09
14	Wiejska	29.08	32	11 Listopada	27.09
15	Wiejska	30.08	33	11 Listopada	03.10
16	Wiejska	31.08	34	11 Listopada Andersa	04.10
17	1 Maja	01.09	35	Andersa	05.10
18	1 Maja	02.09	36	11 Listopada	06.10
19	Wiejska	07.09	37	3 Maja	06.10
20	Wiejska	08.09	38	11 Listopada	07.10

09.08.2011r.

Do dnia dzisiejszego wykonano następujące prace:

- wyczyszczono kanalizację na dł. 5 098 mb – 87 %.
- renowacja – łącznie ułożono rękaw na dł. 276 mb – 4,8 %

w tym na:

- ul. Św. Rocha: ułożono rękaw na dł. 189 mb – 100 % (cała ulica ma dł. 189 mb).
- ul. 1. Maja: ułożono rękaw na dł. 87 mb – 7,6 % (cała ulica ma dł. 1 147 mb).
- wymiana stopni złączowych w studniach: wykonano wymianę stopni w 12 studniach.
- stan kanalizacji przed renowacją:
- zwężenia przewodów – zatory (beton, tłuszcze, duża ilość piasku),
- pęknięte przewody.

2.08.2011r.

Na ul. 3. Maja oraz 1 Maja w dniach od 01.08.2011 do 09.08.2011 prowadzone będą prace związane z renowacją kanalizacji sanitarnej.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.

20.07.2011 r.

W dniach od 20-26.07.2011 r. prowadzone będą prace związane z renowacją kanalizacji w ul. Browarnianej, ul. Browarnianej, ul. Lipowej.

Pozostało do czyszczenia:

- Ul. Lipowa (50%)
- Ul. Wiejska w Rejonie ul. Kilińskiego (ok. 200 m)
- Tereny zielone i Starostwa Powiatowego od ul. Kopernika do ul. 3. Maja.

Wykonano renowację – ułożenie rękawa:

- ul. Rocha (cała) 189 mb.
- ul. 1. Maja (dwa przeloty) 87 mb.
- założono stopnie włączowe w 12 studniach.

05.07.2011r.

Do dnia dzisiejszego wykonano renowację kanalizacji w ul. Rocha i na odcinku od ul. Spacerowej i ul. Gazowej w ul. 1. Maja. Do dnia 24.07.2011 r. nie będą wykonywane roboty związane z renowacją kanalizacji – przerwa urlopową w firmie TECO. Do czasu ustania opadów atmosferycznych, nie będą prowadzone prace związane z czyszczeniem kanalizacji sanitarnej. Do wyczyszczenia pozostała kanalizacja w następujących ulicach:

- ul. Kutrowskiego (połowa ulicy)
- ul. Lipowa (około 100 m)
- ul. 3. Maja (teren Starostwa Powiatowego i przyległy skwer – zieleniec)
- ul. Żeromskiego (około 100 m w kierunku oczyszczalni).

29.06.2011 r.

Wyczyszczono wszystkie ulice za wyjątkiem:

- ul. Kutrowskiego
- 3. Maja (rejon Starostwa Powiatowego)
- Lipowa
- Żeromskiego.

8.06 2011 r.

Wykonano czyszczenie i kamerowanie kanalizacji w następujących ulicach:

3 Maja od ul. Ks. Janowskiego do ul. Chrobrego,
Św. Rocha

Maj 2011

Wykonano czyszczenie i kamerowanie kanalizacji w następujących ulicach:

Brzeskiej, Browarnianej, Św. Rocha (bez 100 m na odcinku łączącym z ul. 3. Maja), Żołnierza Polskiego, 1. Maja, Rybackiej, Chrobrego, Młyńskiej, 3. Maja (od Ronda przy ZNTK do ks. Janowskiego).